

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2016-13-05

广东风华高新科技股份有限公司 关于调整 2014 年度募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日召开第七届董事会 2016 年第二次会议，审议通过了《关于公司调整 2014 年度募集资金投资项目实施进度的议案》，公司将结合 2014 年度募集资金投资项目的实际进展情况，对实施进度进行相应调整。现将具体情况公告如下：

一、公司 2014 年度募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1198 号）核准，公司于 2014 年度非公开发行股票 136,363,636.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 8.80 元。此次非公开发行股票募集资金总额为 1,199,999,996.80 元，扣除各项发行费用人民币 20,782,551.69 元后，募集资金净额为人民币 1,179,217,445.11 元。上述资金已于 2014 年 12 月 4 日全部存入公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 310653 号《验资报告》。

二、公司 2014 年度募集资金投资项目投资计划及实际进度

截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2014 年度募集资金投资项目的资金

投入进度与原计划存在一定的差距。具体情况详见下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	原规划建设期	资金使用进度差异			已签订合同情况	
			拟使用募集资金金额	实际使用金额	资金投入进度	金额	完成进度
1	小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目	2014年4月至2015年9月	13,800.00	3,761.28	27.26%	5,757.00	41.72%
2	薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目		32,651.00	12,172.32	37.28%	14,539.00	44.53%
3	片式电阻器产能升级及技术改造项目	2014年6月至2016年6月	48,470.00	5,195.95	10.72%	8,478.00	17.49%
4	片式电感器产能升级及技术改造项目	2014年6月至2016年6月	25,079.00	3,827.16	15.26%	12,233.00	48.78%
	合计		120,000.00	24,956.71	20.80%	41,007.00	34.17%

三、公司 2014 年度募集资金投资项目实际进度与原计划的差异原因分析

公司 2014 年度募集资金投资项目进度延期的主要原因系由于投资项目根据市场情况对原计划装备选型调整升级,及厂房装修进度延期所致。

四、公司 2014 年度募集资金投资项目实施进度调整计划

公司将会持续加快推进公司 2014 年度募集资金投资项目的建设,并根据项目的进展情况,对各项目的建设期进行相应调整。具体如下:

序号	募投项目名称	原计划项目建设期	调整后建设期	备注
1	小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目	2014年4月—2015年9月	2014年4月—2017年3月	较原计划延长1年半
2	薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目	2014年4月—2015年9月	2014年4月—2017年3月	较原计划延长1年半

3	片式电阻器产能升级及技改项目	2014年6月至 2016年6月	2014年6月至 2016年12月	较原计划 延长半年
4	片式电感器产能升级及技术改造项目	2014年6月至 2016年6月	2014年6月至 2016年12月	较原计划 延长半年

公司本次对2014年度募集资金投资项目建设期的调整不会对公司经营造成重大影响,公司将维持对主业募投项目的信心,按进度推进募集资金投资项目的后续建设,加快提升公司综合实力,提升公司竞争力。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日